

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(鹅湖健康中心工程二期)

一、项目情况

(一) 项目概况

1、项目背景

党中央、国务院高度重视卫生与健康事业发展，提出推进健康中国建设，将卫生与健康事业发展摆在了经济社会发展全局的重要位置。人民群众对全面建成小康社会美好生活的追求激发多层次、多样化的健康需求，为健康服务业创造更为广阔的发展空间。全面依法治国深入推进，为提升卫生与健康治理体系和治理能力现代化水平提供坚实的法治保障。卫生与健康事业发展面临难得的历史机遇。

鹅湖健康中心工程二期项目建设是必要的、紧迫的、有重要的现实意义。本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。本项目的实施能够确保锡山区精神障碍患者得到及时有效的救治，减少因医疗资源的限制而导致病情延误或恶化的风险，维护患者的切身利益；本项目按照现代化的要求新建精神卫生中心，配备各种现代化、智能化医疗设施，给市民提供了良好的就医环境和医疗条件，增加锡山区医疗设施服务容量和水平；本项目将原本位于锡山人民医院安镇院区内的精神专科独立出来，成立锡山精神卫生中心，实现了医疗设施的专科化、精细化发展。

2、主要内容

鹅湖健康中心项目位于锡山区鹅湖镇，用地范围东至尚沙路，南至会通路，西至新杨路，北至科技路。

本项目为鹅湖健康中心工程二期项目（锡山区精神卫生中心），建设规模为 200 床。建筑面积 24180 m²，包含地上建筑面积 15500 m²，拟建精卫中心大楼地上九层，主要功能为门诊、医技、急诊科和住院；地下建筑面积 8680 m²，主要功能为地下停车、设备用房及人防工程。

3、实施方式

经公开招标系统进行招标。

4、资金投入和使用情况

2023 年度共发行专项债券总额 0.7 亿元,资金已全部到位并实际使用,全部投入工程建设,无资金滞留。

(二) 绩效目标

1、总体目标

提供 200 张床位，能够确保锡山区精神障碍患者得到及时有效的救治，减少因医疗资源的限制而导致病情延误或恶化的风险，维护患者的切身利益

2、阶段性目标

完成机电安装 80%，智能化 60%，内装饰 85%，外立面幕墙 90%。

二、评价情况

(一) 项目特点分析

1、项目建设必要性

(1) 满足区域医疗卫生需求的需要

根据《无锡市锡山区医疗机构设置规划（2017—2020年）》要求，严格控制公立医院单体规模不合理增长，与我区经济水平发展相适应，公立医院床位保持在适宜水平。到2020年，按照千人口常住人口4.82张配置，其中公立医院床位数3.07张。

2017年末，锡山区户籍总户数13.78万户，总人口455086人，较去年增加11785人，增长率2.6%。全区常住人口70.67万人，城市化率70.68%。按人口增长率2.6%计算，2020年常住人口达75万，则公立医院床位配置数量应为2302床。

锡山区4家二级公立医院床位配置数量为2300床，分别如下：锡山人民医院（1200床+200床精神卫生）；锡山人民医院东亭分院（150床）；锡山人民医院鹅湖分院（300床）；锡山区中医医院（450张）。

(2) 改善医疗保障水平的需要

《无锡市深入贯彻落实进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2018—2020年）》中指出：深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，紧扣卫生与健康领域主要矛盾变化，紧紧围绕“健康无锡”建设，找准群众关心的问题，补

足医疗服务中的短板，改变工作作风，提高医疗服务能力和质量，完善现代医院管理制度，建立优质高效的医疗服务体系，努力为群众提供更高品质、更加满意的卫生和健康服务，进一步增强群众获得感、幸福感。

随着经济发展、居民收入水平提高以及医疗保障状况的改善，居民对高层级医疗机构服务的需求以及对高水平医疗技术的要求随之增加。目前，现址的现有建筑、结构布局和相关软硬件设施已不能适应新形势新时代对医疗服务提出的新需求。通过本项目的实施，既满足了鹅湖镇及邻近其他区域人口对于优质医疗资源的巨大需求，也能够针对鹅湖地区内大量游客提供高质量高水准的医疗服务。

综上所述，本项目的实施是必要的。

2、项目实施过程阶段性

项目应关注的绩效指标包括建设管理过程的指标和阶段产出的指标，具体包括资金管理指标、组织实施指标、阶段产出数量指标、阶段产出质量指标、阶段产出时效指标、阶段成本指标。

(1) 资金管理指标:

资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%。

资金执行率：资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

(2) 组织实施指标:

管理制度健全性：是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整、

制度有效执行性：是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。

(3) 阶段产出数量指标:

根据项目建设进度安排，本项目 2023 年度完成机电安装 80%，智能化 60%，内装饰 85%，外立面幕墙 90%。

(4) 阶段产出质量指标:

质量控制方案、施工进度方案及相关方案及时审批通过。相关验收资料、验收程序齐全到位。质量达到合同规定要求和验收规范。

(5) 阶段产出时效指标:项目总施工进度有计划推进。

(6) 阶段成本指标:成本控制率: 成本控制不高于投资概算。

3、项目的收益性

(1) 项目运营会产生相应的经济效益

主要包括门诊收入、住院收入和其他收入

(2) 社会效益

本项目的实施提供建筑施工就业岗位 80 个

(3) 生态效益

项目建成后地区生态环境影响，有专职物业管理，生活垃圾随时收集，生活污水集中处理，固废粪便无害处理，供热供气集中合理，绿草花木适时管理，人与自然融为一体。

(4) 可持续发展

建设具有先进理念的现代化健康中心，实现社会效益与环境效益良性互动。

(二) 评价思路方法

1、评价原则

独立、客观、公正、科学。

2、评价方法

(1) 绩效目标实现程度以定性和定量相结合的方法，用量化指标进行表述。

(2) 目标合理性、可持续能力评价采用逻辑框架法。

3、评价标准

(1) 理论依据

现代系统工程与反馈控制的管理理论，是对项目决策、实施和运营结果作出科学的分析和判定。

(2) 政策制度依据

2005年5月，国资委下发《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》；

2008年，国家发展改革委发布了《中央政府投资项目后评价管理办法(试行)》；

2014年国家发展改革委修订《中央政府投资项目后评价管理办法》

并印发《中央政府投资项目后评价报告编制大纲(试行)》；

2007年，江苏省发展改革委发布关于印发《江苏省政府投资项目后评价管理暂行办法》的通知；

2011年，江苏省无锡市人民政府办公室发布《关于印发无锡市政府投资项目后评价管理暂行办法的通知》。

本项目参考以上后评价工作的管理要求。

(3) 信息数据依据

项目策划和决策的主要文件:项目实施的主要文件。

(三) 评价工作情况

项目绩效目标实现程度以定性和定量相结合的方法。

项目绩效目标实现程度

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
过程	资金管理	指标 1: 资金到位率= (实际到位资金/债券发行额度) ×100%。	100%	100%
		指标 2: 资金执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。	100%	100%
	组织实施	指标 1: 管理制度健全性: 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全	健全

		<p>指标 2：制度有效执行性：评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；</p> <p>⑤项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。</p>	有效	有效
产出	数量指标	指标 1：完成机电安装 80%，智能化 60%，内装饰 85%，外立面幕墙 90%。	100%	100%
	质量指标	指标 1：工程质量检测报告通过率	100%	合格
	时效指标	指标 1：施工进度	30%	30%
	成本指标	指标 1：成本控制率	不高于投资概算	不高于投资概算
效益	经济效益	指标 1：项目运营会产生相应的经济效益	主要包括门诊收入、住院收入和其他收入	完成
	社会效益	指标 1：本项目的实施提供建筑施工就业岗位	80 个	完成
	生态效益	指标 1：项目建成后地区生态环境影响	有专职物业管理，生活垃圾随时收集，生活污水集中处理，固废粪便无害处理，供热供气集中合理，绿草花木适时管理，人与自然融为一体	有专职物业管理，生活垃圾随时收集，生活污水集中处理，固废粪便无害处理，供热供气集中合理，绿草花木适时管理，人与自然融为一体
	可持续发展	指标 1：项目建成后带来的可持续影响	建设具有先进理念的现代化健康中心，实现社会效益与环境效益良性互动	建设具有先进理念的现代化健康中心，实现社会效益与环境效益良性互动
满意度	服务对象满意度	指标 1：项目直接服务对象满意程度或评判结果	无有效投诉记录	无有效投诉记录

(四) 绩效评价结论

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。

综合评分为 90 分(含)以上的为 优，80 分(含)至 90 分的为良，60 分(含)至 80 分的为 中，60 分以下的为 差。

绩效评价的总评分 97 分，详见附表 1，绩效结果为 优。

三、项目绩效

(一) 项目实施的主要做法

1、人员具体分工，保障项目各项工作正常推进。

2、加强资金预算管理。内部开展专题研究，定期听取项目关于资金运行情况的汇报。

3、加强对大额资金管理规范。充分运用财务数据，客观、真实地对项目年初预算的执行情况进行分析，基本保障了项目建设费用和其他相关费用在预算范围内开支。

4、在项目建设管理上做好跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

5、安排专门人员做好项目建设管理，确保有效推进项目进程。

(二) 经验

- 1、严格按照相关法律法规、制度，做好项目的各项准备工作。
- 2、根据上年度任务完成情况，在结合实际情况的基础上，调整完善本年度的指标任务
- 3、各负责人员工作上相互协调，征求意见，在各项工作中沟通合作，保证了项目的正常推进，使工作质量形成叠加效果。

(三) 取得绩效。

1、过程指标完成情况

(1)资金管理指标:

①资金到位率达 100%

②资金执行率达 100%

(2)组织实施指标:

①工程施工管理、财务管理等制度的健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，符合绩效指标要求，

②工程施工管理、财务管理等制度的有效执行性：项目调整及支出调整各项手续按制度进行;项目合同书、技术鉴定等资料齐全并按制度归档;项目实施人员资质、场地设施、信息支撑等落实到位。绩效指标完成。

2、产出指标完成情况:

(1)阶段产出数量指标:

2023 年度应完成机电安装 80%，智能化 60%，内装饰 85%，外立面幕墙 90%。

(2)阶段产出质量指标

①人员到位率:建设单位、施工单位、监理单位、质量管理人员等按照规定和制度配备 100%，绩效指标完成。

②质量控制方案、施工进度方案及相关方案及时审批通过，方案审批通过率 100%。绩效指标完成，

③相关验收资料、验收程序齐全到位。质量达到合同规定要求和验收规范。评价合格，绩效指标完成。

(3)阶段产出时效指标

施工进度达 30%，绩效指标完成。

(4)阶段成本指标:

成本控制率:成本控制在概算以内，已完成年度绩效指标。

3、效益指标完成情况

(1)经济效益指标:

主要包括门诊收入、住院收入和其他收入，经济效益需待项目建设完成后逐步体现。

(2)社会效益指标:

本项目的实施提供建筑施工就业岗位 80 个，绩效指标完成。相关社会效益需待项目建成后逐步体现。

(3)生态效益指标:

项目建成后地区生态环境影响，有专职物业管理，生活垃圾随时收集，生活污水集中处理，固废粪便无害处理，供热供气集中合理，绿草花木适时管理，人与自然融为一体，需待项目建设完成后逐步体现。

(4)可持续发展指标:

建设具有先进理念的现代化健康中心，实现社会效益与环境效益良性互动，绩效指标完成。

4、项目的满意度指标

主要包括服务对象的满意度，项目直接服务对象无直接投诉记录，满意度 100%，绩效指标完成。

四、存在问题

- 1、项目能否有效配置资源的公益性方面无法做到完全平衡。
- 2、项目实施的收益性及可靠性的论证不够明确。

